

Aan de leden van
Stuurgroep Binnenhof Renovatie

Rijksvastgoedbedrijf
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Besluitenlijst

Stuurgroep Binnenhof

Vergaderdatum en-tijd 15 december 2021

Aanwezig

Alexander Pechtold (Voorzitter)
5.1.2.e (Raad van State)
5.1.2.e (Raad van State)
5.1.2.e (Raad van State)
5.1.2.e (Eerste Kamer)
5.1.2.e (Eerste Kamer)
5.1.2.e (Tweede Kamer)
5.1.2.e (Tweede Kamer)
5.1.2.e (Algemene Zaken)
5.1.2.e (Algemene Zaken)
5.1.2.e (FEZ BZK)
5.1.2.e (RVB)
5.1.2.e (RVB, projectdirecteur)
5.1.2.e (RVB, notulen)

Afwezig

5.1.2.e (NCTV)
Floris van Alkemade (Rijksbouwmeester)

Besluitenlijst 15 december 2021

1. Het RVB heeft de uitvoerende partijen verzocht om rondom de kerstperiode een verhoogde staat van paraatheid te hebben. Dit geldt tevens voor Securitas en de gemeente. Algemene Zaken heeft een verzoek tot een verhoogde staat van paraatheid ingediend bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).
2. Door het plaatsen van de bouwhekken kan het Binnenhof later afgesloten worden voor doorgaand voet- en fietsverkeer. Naar verwachting zal dit in de loop van februari 2022 worden gedaan.
3. Algemene Zaken zal toegankelijk blijven voor alle medewerkers vanaf de Pleinzijde met een tweezijdige vluchtmogelijkheid.
4. Zorgen worden geuit over de veiligheid van de panden tijdens oud en nieuw. Het RVB zegt toe dit signaal af te zullen geven aan de gemeente.

5. Het concept DO van de Tweede Kamer is nagenoeg opgeleverd. Met de Tweede Kamer zijn goede procesafspraken gemaakt om de toetsing voorspoedig te laten verlopen, zodat medio 2022 verder kan worden gegaan met het technisch ontwerp.
6. Het RVB verwacht dat vandaag de brief aan de Tweede Kamer verzonden kan worden. Hierin wordt medegedeeld dat Algemene Zaken tijdelijk wordt gehuisvest in B73. De werkzaamheden zullen zo snel mogelijk starten. Aan de huisvesting op het Binnenhof zullen voorzieningen aangebracht worden om de geluidsoverlast te beperken, zodat Algemene Zaken inclusief Trêvesgebied op een goede manier het primaire proces kan uitvoeren tot de verhuizing.
7. In de volgende voortgangsrapportage aan de vaste Kamercommissie BZK zal meer zicht worden gegeven op het risicodossier.
8. Het schadeprotocol, waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met aantoonbare inkomstenderving die ondernemers leiden als direct gevolg van de renovatie zal in afstemming met de gemeente de komende weken afgerond worden.
9. Tijdens de volgende stuurgroep zal de nieuwe rijksbouwmeester zichzelf introduceren en zijn visie op het gehele project geven.